

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

BASE 2013/2014 - SITUAÇÃO ATÉ 04 DE ABRIL DE 2014

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
10 - Função - Saúde						
<u>003 - Programa Municipal de Saúde</u>						
Construir, Reformar, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde	SEMSA	100,00%	Construção de Posto de Saúde 24 horas no Bairro Borda do Campo	R\$ 1.293.061,11	28/01/2008	15/12/2010
			Rescisão contratual - Autos 076/2011			
		90,34%	Construção de Posto de Saúde 24 horas no Bairro Borda do Campo - Nova Licitação	R\$ 360.877,00	09/04/2012	06/08/2012
			Processo Administrativo relativo a Contratos - Portaria nº 3202/2013			

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
12 - Função - Educação						
<u>004 - Programa Municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Especial</u>						
Coordenação dos Serviços de Educação e Ensino Fundamental						
	SEMED	100,00%	Construção da Escola Municipal Ana Maria Moro Dissenha - Lote único	R\$ 2.294.134,64	08/10/2008	x
			Rescisão contratual - Processo Administrativo 174/2099 - Termo de rescisão datado de 06/07/2010			
	SEMED	81,41%	Construção do CMEI Borda do Campo	R\$ 2.567.086,14	03/09/2012	25/05/2014
	SEMED	EM EXECUÇÃO 92,88%	Construção do CMEI Santos Dumont	R\$ 2.432.793,77	16/07/2012	17/04/2014
		EM EXECUÇÃO				
<u>003 - Educação de Qualidade</u>						
1004 - Construir, Reformar, Equipar as Unidades de Ensino - Infantil						
	SEMED	33,72%	Construção de Centro Municipal de Educação Infantil - Bairro Guatupê (tipo B ID 25294)	R\$ 1.496.721,54	25/10/2013	24/10/2014
	SEMED	39,93%	Construção de Centro Municipal de Educação Infantil - Bairro Quississana (tipo B)	R\$ 1.496.721,54	25/10/2013	24/10/2014
	SEMED	11,63%	Construção de Centro Municipal de Educação Infantil - Bairro São Sebastião (tipo B Nernari)	R\$ 1.496.721,54	07/11/2013	06/11/2014

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
13 - Cultura						
<u>005 - Programa Municipal de Cultura</u>						
1091 - Usina da Música convênio 743.412/2010 MCultura	SEMUC	15,99%	Reforma e Ampliação da Usina da Música	R\$ 741.385,21	09/01/2014	03/01/2015

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
16 - Habitação						
<u>008 - Programa Municipal de Habitação</u>						
1017 - Ações de Habitação (BNDES A)	SEMVOP	48,84%	Construção de um conjunto habitacional na Borda do Campo (Vizinhança Solidária)	R\$ 16.513.984,17	13/07/2012	27/02/2015

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
26 - Função - Transporte						
<u>011 - Programa Municipal de Obras, Pavimentação e Conservação de Vias Públicas</u>						
1013 - Sistema Viário Municipal	SEMVOP	100,0%	Travessias (Trincheira) na Avenida das Américas	R\$ 4.525.141,41	24/11/2008	x
			Rescisão amigável assinada em 12/08/2011			
	SEMVOP	94,29%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na rua Antonio Nunes da Rocha Rios	R\$ 888.177,00	28/10/2013	27/10/2014
	SEMVOP	99,28%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na Estrada da Roseira	R\$ 2.099.506,15	01/10/2013	30/09/2014
	SEMVOP	20,96	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na rua Alameda Bom Pastor	R\$ 3.411.823,78	19/12/2013	14/10/2014
1016 - Ações de Viação e Obras	SEMVOP	4,8%	Drenagem dos canais transversais do Parque Linear do Rio Itaqui	R\$ 3.384.916,63	01/10/2013	03/04/2015
	SEMVOP	72,7%	Controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - fase 2	R\$ 16.186.335,79	09/07/2012	03/07/2014
			EM EXECUÇÃO			
2076 - Coordenação dos Serviços de Viação e obras publicas	SEMVOP	17,5%	Conclusão da obra de construção da incubadora empresarial	R\$ 212.732,75	07/01/2014	03/09/2014

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
26 - Função - Transporte						
007 - Infraestrutura e Mobilidade Urbana						
1024 - Sistema Viário Municipal						
	SEMVOP	2,83%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito da rua Antonio Molleta Filho	R\$ 3.462.486,21	06/03/2014	15/12/2014
	SEMVOP	77,17%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Estrada da Cachoeira - Agaraú	R\$ 3.625.975,94	12/02/14	09/12/2014
	SEMVOP	12,92%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito das ruas: David Campista, Padre Carlos Dworaczek, Paulo Leme do Prado e Angelo Porfírio Berton - lote 01	R\$ 1.299.362,93	03/01/2014	06/02/2015
	SEMVOP	23,24%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito das ruas: Luziano Cordeiro, João Batista de Camargo e Prof. Marieta Souza Silva - Lote 02	R\$ 1.784.503,18	03/01/2014	06/02/2015
	SEMVOP	6,29%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito das ruas: Alberto Bonk, Onofre Holtman e Silvio Pinto Ribeiro - Lote - 03	R\$ 2.178.065,38	03/01/2014	06/02/2015
	SEMVOP	82,04%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na rua Constante Moro Sobrinho - Lote 03	R\$ 789.976,90	09/01/2014	08/01/2015
	SEMVOP	30,58%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na rua Alexandre Ronkoski - Lote 01	R\$ 288.739,49	09/01/2014	08/01/2015
	SEMVOP	39,23%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na rua Claudino José Ravaglio - Lote 02	R\$ 604.232,40	09/01/2014	08/01/2015

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
27 - Função - Desporto e Lazer						
007 - Programa Municipal de Esporte e Lazer						
1007 - Construir e Reformar Espaços Esportivos						
	SEMEL	93,0%	Construção do Centro de Esporte e Lazer no Bairro Afonso Pena - Lote único Processo Administrativo Relativo à Contratos - Secretaria de Administração/PGM.	R\$ 6.063.874,41	30/06/2008	12/06/2012

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

BASE 2013/2014 - SITUAÇÃO ATÉ 04 DE ABRIL DE 2014

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
10 - Função - Saúde						
<u>003 - Programa Municipal de Saúde</u>						
Construir, Reformar, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde	SEMSA	100,00%	Construção de Posto de Saúde 24 horas no Bairro Borda do Campo	R\$ 1.293.061,11	28/01/2008	15/12/2010
			Rescisão contratual - Autos 076/2011			
		90,34%	Construção de Posto de Saúde 24 horas no Bairro Borda do Campo - Nova Licitação Processo Administrativo relativo a Contratos - Portaria nº 3202/2013	R\$ 360.877,00	09/04/2012	06/08/2012

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
12 - Função - Educação						
<u>004 - Programa Municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Especial</u>						
Coordenação dos Serviços de Educação e Ensino Fundamental						
	SEMED	100,00%	Construção da Escola Municipal Ana Maria Moro Dissenha - Lote único	R\$ 2.294.134,64	08/10/2008	x
			Rescisão contratual - Processo Administrativo 174/2099 - Termo de rescisão datado de 06/07/2010			
	SEMED	81,41%	Construção do CMEI Borda do Campo	R\$ 2.567.086,14	03/09/2012	25/05/2014
	SEMED	EM EXECUÇÃO 92,88%	Construção do CMEI Santos Dumont	R\$ 2.432.793,77	16/07/2012	17/04/2014
		EM EXECUÇÃO				
<u>003 - Educação de Qualidade</u>						
1004 - Construir, Reformar, Equipar as Unidades de Ensino - Infantil						
	SEMED	33,72%	Construção de Centro Municipal de Educação Infantil - Bairro Guatupê (tipo B ID 25294)	R\$ 1.496.721,54	25/10/2013	24/10/2014
	SEMED	39,93%	Construção de Centro Municipal de Educação Infantil - Bairro Quississana (tipo B)	R\$ 1.496.721,54	25/10/2013	24/10/2014
	SEMED	11,63%	Construção de Centro Municipal de Educação Infantil - Bairro São Sebastião (tipo B Nernari)	R\$ 1.496.721,54	07/11/2013	06/11/2014

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
13 - Cultura						
<u>005 - Programa Municipal de Cultura</u>						
1091 - Usina da Música convênio 743.412/2010 MCultura	SEMUC	15,99%	Reforma e Ampliação da Usina da Música	R\$ 741.385,21	09/01/2014	03/01/2015

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
16 - Habitação						
<u>008 - Programa Municipal de Habitação</u>						
1017 - Ações de Habitação (BNDES A)	SEMVOP	48,84%	Construção de um conjunto habitacional na Borda do Campo (Vizinhança Solidária)	R\$ 16.513.984,17	13/07/2012	27/02/2015

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
26 - Função - Transporte						
<u>011 - Programa Municipal de Obras, Pavimentação e Conservação de Vias Públicas</u>						
1013 - Sistema Viário Municipal	SEMVOP	100,0%	Travessias (Trincheira) na Avenida das Américas	R\$ 4.525.141,41	24/11/2008	x
			Rescisão amigável assinada em 12/08/2011			
	SEMVOP	94,29%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na rua Antonio Nunes da Rocha Rios	R\$ 888.177,00	28/10/2013	27/10/2014
	SEMVOP	99,28%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na Estrada da Roseira	R\$ 2.099.506,15	01/10/2013	30/09/2014
	SEMVOP	20,96	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na rua Alameda Bom Pastor	R\$ 3.411.823,78	19/12/2013	14/10/2014
1016 - Ações de Viação e Obras	SEMVOP	4,8%	Drenagem dos canais transversais do Parque Linear do Rio Itaqui	R\$ 3.384.916,63	01/10/2013	03/04/2015
	SEMVOP	72,7%	Controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - fase 2	R\$ 16.186.335,79	09/07/2012	03/07/2014
			EM EXECUÇÃO			
2076 - Coordenação dos Serviços de Viação e obras publicas	SEMVOP	17,5%	Conclusão da obra de construção da incubadora empresarial	R\$ 212.732,75	07/01/2014	03/09/2014

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
26 - Função - Transporte						
007 - Infraestrutura e Mobilidade Urbana						
1024 - Sistema Viário Municipal						
	SEMVOP	2,83%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito da rua Antonio Molleta Filho	R\$ 3.462.486,21	06/03/2014	15/12/2014
	SEMVOP	77,17%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Estrada da Cachoeira - Agaraú	R\$ 3.625.975,94	12/02/14	09/12/2014
	SEMVOP	12,92%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito das ruas: David Campista, Padre Carlos Dworaczek, Paulo Leme do Prado e Angelo Porfírio Berton - lote 01	R\$ 1.299.362,93	03/01/2014	06/02/2015
	SEMVOP	23,24%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito das ruas: Luziano Cordeiro, João Batista de Camargo e Prof. Marieta Souza Silva - Lote 02	R\$ 1.784.503,18	03/01/2014	06/02/2015
	SEMVOP	6,29%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito das ruas: Alberto Bonk, Onofre Holtman e Silvio Pinto Ribeiro - Lote - 03	R\$ 2.178.065,38	03/01/2014	06/02/2015
	SEMVOP	82,04%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na rua Constante Moro Sobrinho - Lote 03	R\$ 789.976,90	09/01/2014	08/01/2015
	SEMVOP	30,58%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na rua Alexandre Ronkoski - Lote 01	R\$ 288.739,49	09/01/2014	08/01/2015
	SEMVOP	39,23%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na rua Claudino José Ravaglio - Lote 02	R\$ 604.232,40	09/01/2014	08/01/2015

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
27 - Função - Desporto e Lazer						
007 - Programa Municipal de Esporte e Lazer						
1007 - Construir e Reformar Espaços Esportivos						
	SEMEL	93,0%	Construção do Centro de Esporte e Lazer no Bairro Afonso Pena - Lote único Processo Administrativo Relativo à Contratos - Secretaria de Administração/PGM.	R\$ 6.063.874,41	30/06/2008	12/06/2012