

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

BASE 2015/2016 - SITUAÇÃO ATÉ 14 DE ABRIL DE 2016

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
8 - Função - Assistência Social						
<u>006 - Programa Municipal de Cidadania e Ação Social</u>						
1068 - CRAS Jardim Fabiola - CT 400.613-73/2012 - MDSCF CONCLUÍDA	SEMAS	100,00%	Construção do CRAS Jardim Fabiola	R\$ 354.044,14	04/07/2014	29/03/2016
1077 - Ampliação do CRAS IPÊ - CV 750.436/2010 CONCLUÍDA	SEMAS	100,00%	Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Jardim Alegria – Ipê	R\$ 315.864,38	27/01/2015	23/10/2015
5005 - Construção da Nova Sede da Guarda Mirim OBRA NÃO INICIADA. AGUARDANDO CORTE DE ÁRVORE.	SEMAS	0,00%	Construção da Nova Sede da Guarda Mirim	R\$ 2.422.361,26	29/01/2016	27/07/2016
5006 - Abrigo de Passagem Feminino - TAC EM ANDAMENTO	SEMAS	61,32%	Construção do Abrigo Municipal.	R\$ 849.802,87	01/09/2015	25/08/2016

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
10 - Função - Saúde						
<u>004 - Programa Saúde para Todos</u>						
1054 - Ampliação Unidade de Saúde Cristal EM ANDAMENTO	SEMS	27,77%	Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde Cristal	R\$ 347.120,45	26/01/2016	20/11/2016
1055 - Ampliação Unidade de Saúde Veneza EM ANDAMENTO	SEMS	0,00%	Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde Veneza	R\$ 478.557,41	01/04/2016	26/12/2016

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
12 - Função - Educação						
<u>004 - Programa Municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Especial</u>						
1004 - Construir, Reformar, Equipar as Unidades de Ensino - Infantil CONCLUÍDA	SEMED	100,00%	Construção de Centro Municipal de Educação Infantil - Bairro Guatupê (tipo B ID 25294)	R\$ 1.481.721,54	25/10/2013	11/06/2015
			Supressão de Quantidades no valor de R\$ 15.000,00 - correspondente a 1,00% através do TA 087/2015			
CONCLUÍDA	SEMED	100,00%	Construção de Centro Municipal de Educação Infantil - Bairro Quississana (tipo B)	R\$ 1.481.914,04	25/10/2013	11/06/2015
			Supressão de Quantidades no valor de R\$ 14.807,50 - correspondente a 0,99%, através do TA 088/2015			
CONCLUÍDA	SEMED	100,00%	Construção de Centro Municipal de Educação Infantil - Bairro São Sebastião (tipo B Nemari)	R\$ 1.482.011,54	07/11/2013	26/06/2015
			Supressão de Quantidades no valor de R\$ 14.710,00 - correspondente a 0,98%, através do TA 089/2015			
<u>003 - Programa Educação de Qualidade</u>						
1005 - Construção de Quadra Coberta – Escola Municipal Eugênia Talamini CONCLUÍDA	SEMED	100,00%	Construção de quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Eugênia da Cruz Santos Talamini	R\$ 934.416,44	24/10/2014	15/02/2016
1006 - Construção de Quadra Coberta – Escola Municipal Maria Leni Haluch Bastos. CONCLUÍDA	SEMED	100,00%	Construção de quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Professora Maria Leni Haluch de Bastos	R\$ 744.630,04	24/10/2014	07/12/2015
1007 - Construção de Quadra Coberta – Escola Municipal Floresvaldo Meres de Credde. CONCLUÍDA	SEMED	100,00%	Construção de quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Professor Floresvaldo Meres de Credde	R\$ 688.522,60	24/10/2014	07/12/2015
1014 - Construção CMEI Centro PACII TC 5790/2013 EM PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	SEMED	0,00%	Construção de Centro Municipal de Educação Infantil - Tipo B. (CENTRO)	R\$ 1.479.496,54	13/06/2014	10/03/2016
1062 - CMEI Contenta - PACII 07004/2013 EM PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	SEMED	0,00%	Construção de Centro Municipal de Educação Infantil - Tipo C.(CONTENDA)	R\$ 820.359,18	29/08/2014	29/08/2015
1063 - Construção do CMEI Santa Tereza - PACII TC5791/2013 EM PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	SEMED	0,00%	Construção de Centro Municipal de Educação Infantil - Tipo C. (SÃO SEBASTIÃO)	R\$ 822.646,81	13/06/2014	10/04/2016

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

BASE 2015/2016 - SITUAÇÃO ATÉ 14 DE ABRIL DE 2016

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
13 - Cultura						
<u>005 - Programa Municipal de Cultura</u>						
1091 - Usina da Música convênio 743.412/2010 MCultura						
CONCLUÍDA	SEMUC	100,00%	Reforma e Ampliação da Usina da Música	R\$ 952.766,18	09/01/2014	30/09/2015
Rescisão Contratual através dos autos 057/2015 - a) Aplicação de penalidade: multa de 20% sobre o valor em atraso de R\$ 79.669,94; b) Suspensão temporária em licitação e impedimento de contratar com administração pelo prazo de 1 (um) ano.						
<u>010 - Programa Esporte, Cultura e Lazer</u>						
1160 - Usina da Música convênio 743.412/2010						
EM ANDAMENTO	SEMUC	15,51%	Remanescente da obra de Ampliação da Usina da Música	R\$ 457.035,13	25/01/2016	23/04/2016

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
16 - Habitação						
<u>008 - Programa Municipal de Habitação</u>						
1008 - Adquirir, Construir e manter unidades/espacos habitacionais						
CONCLUÍDA	SEMHA	100,00%	Construção de um conjunto de casas populares em alvenaria, para relocação das famílias atingidas pelas obras do Parque Linear Rio Ressaca.	R\$ 4.713.285,34	12/06/2012	24/09/2015
1017 - Ações de Habitação (BNDES A)						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Construção de um conjunto habitacional na Borda do Campo (Vizinhança Solidária)	R\$ 18.499.680,72	13/07/2012	23/01/2016
<u>006 - Programa de Cidadania e Ação Social</u>						
1046 - Construção de Unidades Operacionais						
PARALISADA	SEMHA	0,00%	Construção de 26 (vinte e seis) unidades habitacionais – padrão popular	R\$ 1.380.956,60	29/01/2016	27/01/2017
1066 - Infraestrutura MCMV - TC 352.748-69/2011						
EM ANDAMENTO	SEMHA	55,28%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua Antonio Cavalli	R\$ 117.067,59	25/01/2016	22/07/2016
1020 - Infraestrutura de Áreas Destinadas a Habitação - Infra Estrutura MCMV - TC 352.748-69/2011 - Netuno II						
CONCLUÍDA	SEMHA	100,00%	Construção de quadra poliesportiva no bairro Jardim São Marcos	R\$ 164.643,76	02/02/2015	26/04/2016
1047 - Construção de Unidades Habitacionais (Fundo) - Convênio Cohapar/2006.						
CONCLUÍDA	SEMHA	100,00%	Construção de 33 (trinta e três) unidades habitacionais – padrão popular	R\$ 1.858.534,67	02/02/2015	27/01/2016

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
20 - Agricultura e Abastecimento						
<u>009 - Programa Geração de Emprego e Renda</u>						
1075 - Construção do Armazém da Família						
CONCLUÍDA	SEMAG	100,00%	Construção do Armazém da Família.	R\$ 1.384.136,72	01/10/2014	27/04/2016

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
26 - Função - Transporte						
<u>011 - Programa Municipal de Obras, Pavimentação e Conservação de Vias Públicas</u>						
1016 - Ações de Viação e Obras (BNDES A)						
EM ANDAMENTO	SMVOP	45,48%	Drenagem dos canais transversais do Parque	R\$ 3.384.916,63	01/10/2013	25/08/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	97,61%	Controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e	R\$ 19.674.592,58	09/07/2012	27/07/2016

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
26 - Função - Transporte						
<u>007 - Programa Infraestrutura e Mobilidade Urbana</u>						
1024 - Sistema Viário Municipal						
EM ANDAMENTO	SMVOP	98,70%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito da rua Antonio Molleta Filho	R\$ 4.944.102,51	06/03/2014	30/03/2015
			Suspensão temporária datada de 02/06/2015 - Aguardando desapropriações			
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Estrada da Cachoeira - Agarará	R\$ 4.191.751,40	12/02/14	07/04/2015

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

BASE 2015/2016 - SITUAÇÃO ATÉ 14 DE ABRIL DE 2016

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
26 - Função - Transporte						
007 - Programa Infraestrutura e Mobilidade Urbana						
1024 - Sistema Viário Municipal						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito das ruas: David Campista, Padre Carlos Dworaczek, Paulo Leme do Prado e Angelo Porfírio Berton - Lote 01	R\$ 1.599.497,76	03/01/2014	05/08/2015
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito das ruas: Luziano Cordeiro, João Batista de Camargo e Profª. Marieta Souza Silva - Lote 02	R\$ 2.221.528,53	03/01/2014	05/08/2015
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito das ruas: Alberto Bonk, Onofre Holtman e Silvio Pinto Ribeiro - Lote - 03	R\$ 2.717.955,78	03/01/2014	05/08/2015
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito Rua Luiza Hummelgen Néster.	R\$ 1.496.481,33	27/01/2015	20/02/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito na Rua Deputado Ernesto Moro Redeschi.	R\$ 894.101,97	02/02/2015	27/01/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito na Rua Luiz Pissai.	R\$ 880.043,43	22/01/2015	16/03/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito na Rua Professora Dolores Tabora Ribas.	R\$ 1.047.443,78	09/03/2015	03/12/2015
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito Rua Walfrido Costa	R\$ 866.016,42	09/03/2015	01/05/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito na Travessa Félix Micrute.	R\$ 419.533,30	22/01/2015	15/02/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Implantação de Galerias de Águas Pluviais na Rua Dr. Calos do Nascimento Trecho 2	R\$ 600.913,34	27/01/2015	22/12/2015
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito na Rua Anibal Silva	R\$ 1.983.040,73	02/02/2015	26/02/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua Desembargador James Portugal Macedo/João Batista Carvalho de Oliveira.	R\$ 1.982.586,09	02/02/2015	25/06/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em Paralelepípedo, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito na Rua Ieda Solange Ribeiro	R\$ 942.908,18	26/01/2015	20/01/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Revitalização com Fresagem e Recape em CBUQ com espessura de 0,05 metros. Lote 1	R\$ 3.075.300,00	27/01/2015	28/03/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Revitalização com Fresagem e Recape em CBUQ com espessura de 0,05 metros. Lote 2	R\$ 3.075.300,00	09/04/2015	01/06/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em paralelepípedo, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito da Estrada do Mergulhão.	R\$ 2.023.318,69	02/05/2014	26/05/2015
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Construção do Portal Colônia Murici	R\$ 541.470,33	01/04/2015	24/04/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Alameda Bom Pastor.	R\$ 837.351,33	07/04/2015	01/03/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	98,82%	Revitalização da Rua Joaquim Nabuco. Executar trincheira sob a BR 376, no cruzamento com a Rua Professor João Climaco de Carvalho e a Alameda Arpo e	R\$ 4.177.855,63	13/04/2015	05/06/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	59,99%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Alameda Arpo.	R\$ 8.338.262,67	07/04/2015	26/12/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua Floresta	R\$ 265.002,95	18/05/2015	12/01/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito das Ruas Maria Paulina Pereira; Pedro Pires de Oliveira; Brasília; Melchiades de Bastos	R\$ 2.053.235,55	07/04/2015	30/04/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	87,73%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua Claudio Pereira da Cruz	R\$ 1.671.886,98	13/04/2015	06/05/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	54,90%	Recuperação de pavimento com fresagem, reforço de base com brita graduada e adição de cimento e aplicação de CBUQ - Lote 01.	R\$ 1.558.450,00	22/10/2015	18/06/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	11,25%	Revestimento de estradas, com aplicação e fornecimento de colchão de areia e paralelepípedo assentado e rejuntado - Lote 02.	R\$ 1.950.550,00	27/10/2015	23/07/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	6,13%	Pavimentação em paralelepípedo, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua Célia Terezinha Bassa.	R\$ 1.402.499,20	23/02/2016	18/11/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	33,34%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua Marialva.	R\$ 1.414.852,18	25/01/2016	20/10/2016

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

BASE 2015/2016 - SITUAÇÃO ATÉ 14 DE ABRIL DE 2016

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
26 - Função - Transporte						
<u>007 - Programa Infraestrutura e Mobilidade Urbana</u>						
1024 - Sistema Viário Municipal						
EM ANDAMENTO	SMVOP	60,23%	Recuperação de pavimento com fresagem, reforço de base com brita graduada e adição de cimento e aplicação de CBUQ - Lote 02.	R\$ 1.558.450,00	22/10/2015	18/06/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua Boa Esperança.	R\$ 277.452,95	11/05/2015	04/02/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Alargamento do passeio, em blocos intervalados de concreto tipo paver, na Rua Mendes Leitão.	R\$ 41.990,93	21/09/2015	17/02/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em paralelepípedo, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito nas Ruas José Ricardo; Acelyno Alves e Celso da Costa Ramos.	R\$ 599.019,38	02/10/2015	18/05/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua Afonso de Lima.	R\$ 1.493.460,43	28/07/2015	22/04/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito na Rua Deputado Ernesto Moro Redeschi - trecho 02.	R\$ 693.789,82	21/09/2015	17/05/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	46,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito nas Ruas Marlene Veiga da Rosa; João Maria Alves de Souza e Manoel Gardino Leal.	R\$ 1.598.106,92	01/10/2015	27/05/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	58,55%	Alargamento do passeio, em blocos intervalados de concreto tipo paver, e fornecimento e instalação de ponto de ônibus na Rua XV de Novembro.	R\$ 166.779,46	22/10/2015	17/07/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	27,19%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Perimetral Rural Cachoeira - Cotia.	R\$ 1.002.072,09	01/12/2015	25/09/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	6,45%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Travessa Brasil.	R\$ 89.000,00	01/02/2016	29/07/2016
1026 - Coordenação do Projeto Parque Linear Rio Ressaca						
EM ANDAMENTO	SMVOP	2293,00%	Controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - fase 3	R\$ 10.245.301,27	01/10/2015	18/11/2017
1029 - Coordenação do Projeto Parque Linear Rio Itaquí PAC II						
EM ANDAMENTO	SMVOP	82,05%	Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Fazenda Guatupê; Johann Gross; Rua sem denominação, no trecho entre a Rua João Fraga Neto até a Avenida do Guatupê.	R\$ 2.857.987,25	11/05/2015	03/07/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	32,03%	Elaboração de estudos e projetos para o desenvolvimento de Projeto Executivo para Recuperação da Lagoa do Pedon	R\$ 165.033,01	16/12/2015	12/07/2016
1107 - Pavimentação em Paralelepípedo da Estrada da Saracura (E11 - EMENDA PARLAMENTAR)						
EM ANDAMENTO	SMVOP	84,51%	Revestimento de estradas, com aplicação e fornecimento de colchão de areia e paralelepípedo assentado e rejuntado - Lote 01.	R\$ 2.226.450,00	22/10/2015	16/09/2016
2146 - Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria						
SUSPENSA	SMVOP	0,00%	Construção do Posto de Combustíveis	R\$ 877.938,09	25/01/2016	20/09/2016
Obra suspensa por determinação judicial, proferida através dos autos do processo nº 4755-16/2015						
EM ANDAMENTO	SMVOP	52,93%	Construção do Almoxarifado Central/Arquivo Municipal	R\$ 1.518.137,44	05/06/2015	27/08/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	34,07%	Restauração da fachada do prédio do Centro de Vivência Cultural João Senegaglia	R\$ 656.967,80	28/09/2015	23/07/2016

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
27 - Função - Desporto e Lazer						
<u>007 - Programa Municipal de Esporte e Lazer</u>						
1007 - Construir e Reformar Espaços Esportivos						
CONCLUÍDA	SEMEL	100,00%	Construção do Centro de Esporte e Lazer no	R\$ 6.063.874,41	30/06/2008	12/06/2012
Decisão final proferida através dos autos nº 120/2012 - a) Inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública; b) Aplicação da penalidade de multa de 30% sobre o						
EM ANDAMENTO						
<u>010 - Programa Esporte, Cultura e Lazer</u>						
1098 - Contrato Operação de Crédito 002085/SEDU/PR - GINÁSIO						
EM ANDAMENTO	SEMEL	29,51%	Conclusão do Centro de Esporte e Lazer no Bairro Afonso Pena - Lote único	R\$ 696.150,68	30/12/2015	24/10/2016