

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS**

BASE 2016/2017 - SITUAÇÃO ATÉ 11 DE ABRIL DE 2017

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
<b>8 - Função - Assistência Social</b>						
<b>5205 - Construção da Nova Sede da Guarda Mirim</b>						
TERMO DE RESCISÃO Nº 001/2017	SEMAS	0,00%	Construção da Nova Sede da Guarda Mirim	R\$ 2.422.361,26	29/01/2016	03/01/2017
SERMALI - 03/01/2017			RESCISÃO CONTRATUAL			
9006 - Abrigo de Passagem Feminino - TAC	SEMAS	100,00%	Construção do Abrigo Municipal	R\$ 929.296,47	01/09/2015	24/09/2016
CONCLUÍDA						

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
<b>10 - Função - Saúde</b>						
<b>004 - Saúde para Todos</b>						
<b>1004 - Construção Unidade de Saúde São Francisco/Cidade Jardim/Academia da Saúde</b>						
EM ANDAMENTO	SEMS	77,63%	Construção da Unidade Básica de Saúde Cidade Jardim	R\$ 1.651.936,69	01/06/2016	25/06/2017
<b>1054 - Ampliação Unidade de Saúde Cristal</b>						
CONCLUÍDA	SEMS	100,00%	Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde Cristal	R\$ 341.148,11	26/01/2016	19/01/2017
<b>1055 - Ampliação Unidade de Saúde Veneza</b>						
CONCLUÍDA	SEMS	100,00%	Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde Veneza	R\$ 543.508,46	01/04/2016	26/03/2017

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
<b>12 - Função - Educação</b>						
<b>003 - Programa Educação de Qualidade</b>						
<b>1087 - Construção da Cobertura da Quadra Esportiva- Escola Rural Lillian Viana</b>						
CONCLUÍDA	SEMED	100,00%	Construção da cobertura da quadra poliesportiva na Escola Rural Municipal Lillian Viana.	R\$ 190.399,69	16/05/2016	10/04/2017
<b>1090 - Construção Escola Especial Madre Paulina</b>						
EM ANDAMENTO	SEMED	50,40%	Construção da Escola Especial Madre Paulina	R\$ 8.537.844,91	16/05/2016	05/01/2018
<b>1094 - Ampliação da Unidade de Ensino Fundamental</b>						
EM ANDAMENTO	SEMED	51,60%	Ampliação e Reforma da Escola Rural Municipal Carlos Gomes	R\$ 662.785,21	13/09/2016	08/08/2017
<b>1167 - TC PAR 45807 - Cobertura Quadra Escola Emílio de Menezes</b>						
SUSPensa	SEMED	0,00%	Construção da cobertura da quadra poliesportiva na Escola Municipal Emílio de Menezes	R\$ 182.433,07	27/07/2016	21/06/2017

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS**

BASE 2016/2017 - SITUAÇÃO ATÉ 11 DE ABRIL DE 2017

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
<b>13 - Cultura</b>						
<b>010 - Programa Esporte, Cultura e Lazer</b>						
1160 - Usina da Música convênio 743.412/2010						
CONCLUÍDA	SEMUC	100,00%	Remanescente da obra de Ampliação da Usina da Música	R\$ 457.035,13	25/01/2016	18/04/2017

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
<b>15 - Função Urbanismo</b>						
<b>007 - Infraestrutura e Mobilidade Urbana</b>						
1025 - Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Implantação do sistema de iluminação pública na Rua Joaquim Nabuco	R\$ 275.967,13	06/07/2016	02/12/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	61,30%	Implantação e Ampliação da Rede Elétrica de Iluminação Pública	R\$ 730.001,00	22/11/2016	20/06/2017
EM ANDAMENTO	SMVOP	11,91%	Implantação e Ampliação da Rede Elétrica de Iluminação Pública	R\$ 917.646,77	24/03/2017	19/11/2017
EM ANDAMENTO	SMVOP	38,23%	Implantação do Sistema de Iluminação Pública no Parque Linear do Rio Ressaca	R\$ 498.869,60	01/12/2016	28/06/2017
EM ANDAMENTO	SMVOP	88,81%	Instalações Elétricas na Praça Monte Líbano	R\$ 29.121,45	01/12/2016	29/04/2017
EM ANDAMENTO	SMVOP	59,78%	Implantação do Sistema de Iluminação Pública na Avenida Rui Barbosa	R\$ 889.750,40	11/05/2016	09/07/2017
EM ANDAMENTO	SMVOP	0,00%	Implantação e Ampliação da Rede Elétrica de Iluminação Pública	R\$ 200.617,81	06/04/2017	02/11/2017
1100 - E3 - Ciclovia, Calçadas e Recuo Lateral na Extensão do Caminho do Vinho						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Implantação de Ciclovia na Rua Julio Cezar Selenareski	R\$ 290.000,00	13/09/2016	10/05/2017
Supressão no valor R\$ 5.280,53 através 060/201						
1202 - E33 - Implantação de super antipó nas seguintes ruas: Gildo Vieira, Anísides Ramos de Abreu, Belmiro Marques, Altair Bher no Guatupê						
EM ANDAMENTO	SMVOP	0,00%	Reutilização com Fresagem e Recape em CBUQ com espessura de 0,05 metros. Lote 2	R\$ 2.149.473,28	16/03/2017	11/12/2017

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
<b>16 - Habitação</b>						
<b>006 - Programa de Cidadania e Ação Social</b>						
1020 - Infraestrutura de Áreas Destinadas a Habitação - Infra Estrutura MCMV - TC 352.748-69/2011 - Netuno II						
CONCLUÍDA	SEMHA	100,00%	Construção de quadra poliesportiva no bairro Jardim São Marcos	R\$ 164.643,76	02/02/2015	26/04/2016
EM ANDAMENTO	SEMHA	70,54%	Implantação de estação de tratamento compacta de esgoto - São Marcos	R\$ 293.425,20	12/12/2016	09/07/2017
1046 - Construção de Unidades Operacionais						
EM ANDAMENTO	SEMHA	14,07%	Construção de 26 (vinte e seis) unidades habitacionais - padrão popular	R\$ 1.380.956,60	29/01/2016	16/10/2017
1066 - Infraestrutura MCMV - TC 352.748-69/2011						
CONCLUÍDA	SEMHA	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua Antonio Cavelli	R\$ 113.375,11	25/01/2016	20/09/2016
Supressão no valor de R\$ 3.692,48 através do Termo Aditivo nº 225/2016						

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS**

BASE 2016/2017 - SITUAÇÃO ATÉ 11 DE ABRIL DE 2017

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
<b>18 - Gestão Ambiental</b>						
<b>008 - Sustentabilidade Ambiental</b>						
1026 - Coordenação do Projeto Parque Linear Rio Ressaca						
<b>EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	75,09%	Controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - fase 3	R\$ 10.245.301,27	01/10/2015	16/02/2018
1029 - Coordenação do Projeto Parque Linear do Rio Itaquê - PAC II						
<b>EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	18,35%	Implantação do Parque Linear do Rio Itaquê	R\$ 238.485,86	11/10/2016	07/07/2017
2243 - Coordenação do Fundo de Saneamento Básico Ambient						
<b>CONCLUIDA</b>	SEMMA	100,00%	Adequação de Galerias Pluviais na Rua Almirante Alexandrino	R\$ 665.000,55	04/11/2016	01/07/2017
<b>EM ANDAMENTO</b>	SEMMA	70,32%	Adequação de Galerias Pluviais na Região da Vila Margarida	R\$ 1.607.010,56	07/12/2016	03/08/2017
<b>10 - Programa Municipal de Meio Ambiente</b>						
1014 - Gerenciamento, Coordenação e Avaliação do Projeto						
<b>CONCLUIDA</b>	SMVOP	100,00%	Controle de Cheias do Rio Ressaca - fase 2	R\$ 19.674.592,58	09/07/2012	23/01/2017
1059 - Gerenciamento, Coordenação, Execução e Avaliação do Projeto						
<b>EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	47,48%	Drenagem dos canais transversais do Parque Linear do Rio Itaquê	R\$ 3.384.916,63	01/10/2013	23/03/2017

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
<b>20 - Agricultura</b>						
<b>009 - Criação de Emprego e Renda</b>						
2210 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural						
<b>EM ANDAMENTO</b>	SEMAG	21,27%	Construção da Agroindústria	R\$ 1.412.793,16	14/12/2016	07/01/2018

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS**

BASE 2016/2017 - SITUAÇÃO ATÉ 11 DE ABRIL DE 2017

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
<b>26 - Função - Transporte</b>						
<b>007 - Programa Infraestrutura e Mobilidade Urbana</b>						
1024 - Sistema Viário Municipal						
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Revitalização com Fresagem e Recape em CBUQ com espessura de 0,05 metros. Lote 2	R\$ 3.075.300,00	09/04/2015	01/06/2016
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Revitalização da Rua Joaquim Nabuco. Escavar trincheira sob a BR 376, no cruzamento com a Rua Professor João Climaco de Carvalho e a Alameda Arpo e Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Alameda Arpo.	R\$ 4.116.827,74	13/04/2015	05/06/2016
<b>EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	86,74%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua Eloísa Ribas Bastos	R\$ 10.374.646,34	07/04/2015	22/09/2017
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua Claudo Pereira da Cruz	R\$ 1.111.280,71	26/08/2017	19/08/2016
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua Constante Moro Sobrinho.	R\$ 1.529.619,54	13/04/2015	03/09/2016
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Revestimento de estradas, com aplicação e fornecimento de colchão de areia e paralelepípedo assentado e rejuntado - Lote 01	R\$ 1.909.950,00	22/10/2015	15/11/2016
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Recuperação de pavimento com fresagem, reforço de base com brita graduada e adição de cimento e aplicação de CBUQ - Lote 01.	R\$ 273.214,14	01/02/2016	27/10/2016
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Recuperação de pavimento com fresagem, reforço de base com brita graduada e adição de cimento e aplicação de CBUQ - Lote 01.	R\$ 204.334,02	25/08/2016	22/04/2017
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Recuperação de pavimento com fresagem, reforço de base com brita graduada e adição de cimento e aplicação de CBUQ - Lote 01.	R\$ 121.999,10	05/10/2016	03/04/2017
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Recuperação de pavimento com fresagem, reforço de base com brita graduada e adição de cimento e aplicação de CBUQ - Lote 01.	R\$ 95.244,30	01/12/2016	31/03/2017
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Recuperação de pavimento com fresagem, reforço de base com brita graduada e adição de cimento e aplicação de CBUQ - Lote 01.	R\$ 187.192,99	27/12/2016	25/06/2017
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Recuperação de pavimento com fresagem, reforço de base com brita graduada e adição de cimento e aplicação de CBUQ - Lote 01.	R\$ 182.584,60	29/12/2016	27/06/2017
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Recuperação de pavimento com fresagem, reforço de base com brita graduada e adição de cimento e aplicação de CBUQ - Lote 01.	R\$ 1.558.450,00	22/10/2015	16/09/2016
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Revestimento de estradas, com aplicação e fornecimento de colchão de areia e paralelepípedo assentado e rejuntado - Lote 02.	R\$ 1.950.550,00	27/10/2015	21/10/2016
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Pavimentação em paralelepípedo, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua Célia Terezinha Bassa.	R\$ 1.402.499,20	23/02/2016	18/03/2017
<b>EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	98,70%	Supressão no valor de R\$ 47.180,11 através do Termo Aditivo nº 001/2017 Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito da rua Antonio Molleta Filho	R\$ 4.944.102,51	06/03/2014	30/04/2017
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua Mariahe.	R\$ 1.458.503,12	25/01/2016	18/01/2017

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS**

BASE 2016/2017 - SITUAÇÃO ATÉ 11 DE ABRIL DE 2017

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Recuperação de pavimento com fresagem, reforço de base com brita graduada e adição de cimento e aplicação de CBUQ - Lote 02	R\$ 2.226.450,00	22/10/2015	16/09/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	94,19%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito nas Ruas Marlene Veiga da Rosa, João Maria Alves de Souza e Manoel Gardino Leal. Sotolado Supressão de R\$ 92.850,04	R\$ 1.598.106,92	01/10/2015	25/08/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Alargamento do passeio, em blocos intertravados de concreto tipo paver, e fornecimento e instalação de ponto de ônibus na Rua XV de Novembro.	R\$ 208.136,06	22/10/2015	15/10/2016
EM ANDAMENTO	SMVOP	57,76%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito nas Ruas Paraná e Joseli Todi	R\$ 2.770.088,06	02/05/2016	23/09/2017
EM ANDAMENTO	SMVOP	98,27%	Pavimentação em paralelepípedo, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Rua João Berger	R\$ 2.146.609,50	01/02/2016	25/05/2017
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Perimetral Rural Malhada - Colônia Muriel.	R\$ 1.880.434,15	30/12/2015	22/01/2017
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Perimetral Rural Cachoeira - Colta.	R\$ 870.711,30	01/12/2015	23/01/2017
			Supressão de R\$ 131.360,79 através dos Termos Aditivos nº 255/2016 e 390/2016			
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Travessa Brasil.	R\$ 89.000,00	01/02/2016	27/09/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Implantação de remansos para estacionamento, com extensão total de 358,70 metros	R\$ 193.076,55	01/02/2016	28/08/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Requalificação da Rua Passos de Oliveira/Rua Visconde do Rio Branco.	R\$ 458.324,68	04/01/2016	29/10/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Revalidação com Fresagem e Recape em CBUQ com espessura de 0,05 metros. Lote 1	R\$ 409.725,07	09/12/2016	07/08/2017
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Revalidação com Fresagem e Recape em CBUQ com espessura de 0,05 metros. Lote 1	R\$ 244.300,00	13/09/2016	10/02/2017
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Revalidação com Fresagem e Recape em CBUQ com espessura de 0,05 metros. Lote 1	R\$ 1.340.005,04	15/07/2016	11/01/2017
			1029 - Coordenação do Projeto Parque Linear Rio Itaipu PAC II			
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Fazenda Guatupê, Johann Gross; Rua sem denominação, no trecho entre a Rua João Fraga Neto até a Avenida do Guatupê.	R\$ 2.785.493,32	11/05/2015	30/11/2016
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Elaboração de estudos e projetos para o desenvolvimento de Projeto Executivo para Recuperação da Lagoa do Pedon	R\$ 165.033,01	16/12/2015	10/09/2016
			1119 - E39 - SUPER ANTIPIÔ NAS RUAS: CELESTINA ESCOLARO FOGIATTO, GUARAPUAVA, RATI, LAPA (JARDIM CRUZEIRO)			
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Revalidação com Fresagem e Recape em	R\$ 909.663,00	15/07/2016	11/01/2017
			1124 - E22 - Construção de Passagem de Pedestre na Rua Maurílio da Cruz			
EM ANDAMENTO	SMVOP	31,30%	Construção de escada metálica	R\$ 58.500,00	13/01/2017	11/07/2017
EM ANDAMENTO	SMVOP	65,75%	Construção do muro de Contenção na Rua Julia Pallu Zen	R\$ 144.779,07	25/11/2016	23/05/2017
			1129 - E45 - Pavimentação nas Ruas: João Berger, Cleonice Braga Fonseca e Alvir Stoco			
EM ANDAMENTO	SMVOP	50,40%	Revestimento de estradas, com aplicação e fornecimento de colchão de areia e paralelepípedo assentado e rejuntado - Lote 02	R\$ 318.350,00	03/10/2016	01/05/2017
			1149 - Pavimentação e Qualificação de Vias Públicas - Paraná Cidades/SEDU			

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS**

BASE 2016/2017 - SITUAÇÃO ATÉ 11 DE ABRIL DE 2017

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

<b>EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	67,74%	Pavimentação em CBUQ, drenagem e serviços complementares na Avenida Rui Barbosa	R\$ 11.374.646,79	20/04/2016	30/11/2017
<b>EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	87,78%	Pavimentação em paralelepípedo na Rua João Fraga Neto	R\$ 2.362.627,97	24/06/2016	15/11/2017
<b>EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	65,46%	Calçamento em paralelepípedo nas Ruas: Avenida Rui Barbosa, Herminia da Rocha Barbosa, Joroslau Sochaki, Miguel Teixeira Franco e Michélas Magnúski	R\$ 3.918.096,71	01/06/2016	24/08/2017
<b>EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	42,41%	Execução da Trincheira em concreto armado sob a BR 277	R\$ 14.485.709,61	07/10/2016	30/12/2017
2146 - Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria						
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Construção do Posto de Combustíveis	R\$ 978.413,90	25/01/2016	17/06/2017
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Construção do Almoxarifado Central/Arquivo Municipal	R\$ 1.619.282,07	05/06/2015	24/01/2017
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Restauração da fachada do prédio do Centro de Vivência Cultural João Senegaglia	R\$ 706.485,22	28/09/2015	20/11/2016

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
<b>27 - Função - Desporto e Lazer</b>						
<b>010 - Programa Esporte, Cultura e Lazer</b>						
1071 - Projeto Praça da Juventude						
<b>SUSPensa</b>	SEMEL	57,56%	Construção da Praça da Juventude	R\$ 2.993.514,23	18/02/2015	07/04/2017
1089 - Centro de Iniciação ao Esporte - TC 0425.758-56/2014ME/CEF						
<b>SUSPensa</b>	SEMEL	0,00%	Construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte	R\$ 4.239.338,39	30/12/2016	25/10/2017
1106 - E10 - Pista de Caminhada Iluminada no Bosque do Jardim Monte Libano e no Parque São José						
<b>EM ANDAMENTO</b>	SEMEL	26,27%	Construção da Praça Monte Libano	R\$ 128.000,00	13/09/2016	09/06/2017
1127 - E25 - Construção de Pista de Skate nos Bairros Xingü, Riacho Doce e Quississana						
<b>EM ANDAMENTO</b>	SEMEL	74,55%	Construção de Pista de Skate	R\$ 101.469,58	07/12/2016	04/07/2017
1146 - CR 1.014.703-30/2014/ME/CAIXA - Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva						
<b>EM ANDAMENTO</b>	SEMEL	4,69%	Construção do Campo de Futebol Borda do Campo	R\$ 1.297.930,00	28/06/2016	22/06/2017
1165 - CR1.024.313-78/2015/ME/CAIXA						
<b>EM ANDAMENTO</b>	SEMEL	89,88%	Implantação de piso de madeira no Ginásio Contenda	R\$ 159.960,00	30/12/2016	28/05/2017
<b>EM ANDAMENTO</b>	SEMEL	85,00%	Implantação de piso de madeira no Ginásio Quississana	R\$ 159.960,00	30/12/2016	28/05/2017
2118 - Manter os Núcleos e Ginásios Esportivos						
<b>EM ANDAMENTO</b>	SEMEL	73,20%	Construção da quadra coberta com vestiário no Jardim Alegria	R\$ 708.337,84	03/10/2016	27/09/2017
<b>CONCLUÍDA</b>	SEMEL	100,00%	Construção da cobertura na quadra poliesportiva no Jardim Aviação	R\$ 233.845,61	27/07/2016	22/05/2017