

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

BASE 2018/2019 - SITUAÇÃO ATÉ 05 DE ABRIL DE 2019

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

| Detalhamento | Órgão | Situação | Projetos em Andamento | Total (R\$) | Data Início | Previsão de Conclusão |
|---|-------|----------|---|------------------|-------------|-----------------------|
| 10 - Função - Saúde | | | | | | |
| <u>004 - Saúde para Todos</u> | | | | | | |
| 1004 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE SÃO FRANCISCO/CIDADE JARDIM/ ACADEMIA DA SAÚDE | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SEMS | 100,00% | Construção da Unidade Básica de Saúde Cidade Jardim | R\$ 1.942.414,29 | 01/06/2016 | 22/03/2018 |

| Detalhamento | Órgão | Situação | Projetos em Andamento | Total (R\$) | Data Início | Previsão de Conclusão |
|--|-------|----------|--|------------------|-------------|-----------------------|
| 12 - Função - Educação | | | | | | |
| <u>003 - Programa Educação de Qualidade</u> | | | | | | |
| 150 - FNDE TC PAR Nº 45807 - CONSTRUÇÃO COBERTURA QUADRA EMÍLIO DE MENEZES | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SEMED | 100,00% | Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da Escola Emílio de Menezes. | R\$ 221.548,44 | 05/10/2018 | 03/01/2019 |
| 1090 - CONSTRUÇÃO ESCOLA ESPECIAL MADRE PAULINA | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SEMED | 100,00% | Construção da Escola Especial Madre Paulina | R\$ 8.640.816,07 | 16/05/2016 | 04/07/2018 |
| 1094 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SEMED | 100,00% | Ampliação e Reforma da Escola Rural Municipal Carlos Gomes | R\$ 762.305,38 | 13/09/2016 | 04/02/2018 |

| Detalhamento | Órgão | Situação | Projetos em Andamento | Total (R\$) | Data Início | Previsão de Conclusão |
|---|-------|----------|---|------------------|-------------|-----------------------|
| 15 - Função Urbanismo | | | | | | |
| <u>007 - Infraestrutura e Mobilidade Urbana</u> | | | | | | |
| 1025 - AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| EM ANDAMENTO | SMVOP | 55,67% | Implantação do Sistema de Iluminação <i>Obra Suspensa em 01/12/2017</i> | R\$ 498.869,60 | 01/12/2016 | 23/06/2018 |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Implantação e Ampliação da Rede Elétrica de Iluminação Pública | R\$ 518.717,67 | 02/08/2017 | 29/04/2018 |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Implantação e Ampliação da Rede Elétrica de Iluminação Pública | R\$ 4.136.501,50 | 05/07/2017 | 28/10/2018 |
| 1029 - AMPLIAR, MANTER E COORDENAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Implantação do sistema de iluminação pública no Parque Linear do Rio Itaquí. | R\$ 284.757,04 | 02/07/2018 | 28/03/2019 |
| 1202 - E33 - IMPLANTAÇÃO DE SUPER ANTIPÓ NAS SEGUINTE RUAS: GILDO VIEIRA, ARISTIDES RAMOS DE ABREU, BELMIRO MARQUES, ALTAIR BHER NO GUATUPÉ | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Revitalização com Fresagem e Recape em CBUQ com espessura de 0,05 metros. Lote 2 | R\$ 2.149.473,28 | 16/03/2017 | 09/02/2018 |
| 1203 - E34 - COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MARIA VIDAL NOVAES, SITUADA NO BAIRRO CIDADE JARDIM | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Construção da Cobertura na Quadra Poliesportiva da Escola Estadual Maria Vidal Novaes | R\$ 128.386,34 | 01/12/2017 | 27/08/2018 |
| 1206 - E37 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, NO TRECHO DA IGREJA DA COTIA, NA RUA DOMINGOS BENVENUTE MOLETTA, NO BAIRRO COTIA | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Revestimento de estradas, com aplicação e fornecimento de colchão de areia e paralelepípedo assentado e rejuntado - Lote 01 | R\$ 423.899,98 | 10/07/2017 | 07/03/2018 |

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

BASE 2018/2019 - SITUAÇÃO ATÉ 05 DE ABRIL DE 2019

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

| Detalhamento | Órgão | Situação | Projetos em Andamento | Total (R\$) | Data Início | Previsão de Conclusão |
|---|-------|----------|---|------------------|-------------|-----------------------|
| 16 - Habitação | | | | | | |
| <u>006 - Programa de Cidadania e Ação Social</u> | | | | | | |
| 1020 – INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DESTINADAS A HABITAÇÃO - INFRA ESTRUTURA MCMV - TC 352.748-69/2011 - NETUNO II | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SEMHA | 100,00% | Implantação de estação de tratamento compacta de esgoto - São Marcos | R\$ 362.084,97 | 12/12/2016 | 06/03/2018 |
| 1046 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS | | | | | | |
| EM ANDAMENTO | SEMHA | 97,39% | Construção de 26 (vinte e seis) unidades habitacionais – padrão popular <i>Obra paralisada em 14/04/2018</i> | R\$ 1.524.301,40 | 29/01/2016 | 14/04/2018 |

| Detalhamento | Órgão | Situação | Projetos em Andamento | Total (R\$) | Data Início | Previsão de Conclusão |
|--|-------|----------|--|-------------------|-------------|-----------------------|
| 18 - Gestão Ambiental | | | | | | |
| <u>008 - Sustentabilidade Ambiental</u> | | | | | | |
| 1026 - COORDENAÇÃO DO PROJETO PARQUE LINEAR RIO RESSACA | | | | | | |
| EM ANDAMENTO | SMVOP | 86,67% | Controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - fase 3 | R\$ 12.350.047,36 | 01/10/2015 | 08/04/2020 |
| 1029 - COORDENAÇÃO DO PROJETO PARQUE LINEAR DO RIO ITAQUI - PAC II | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Implantação do Parque Linear do Rio Itaquí | R\$ 2.400.073,02 | 11/10/2016 | 03/05/2018 |
| <u>10 - Programa Municipal de Meio Ambiente</u> | | | | | | |
| 1059 - GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Drenagem dos canais transversais do Parque Linear do Rio Itaquí | R\$ 1.772.754,45 | 01/10/2013 | 18/03/2018 |

| Detalhamento | Órgão | Situação | Projetos em Andamento | Total (R\$) | Data Início | Previsão de Conclusão |
|---|-------|----------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 20 - Agricultura | | | | | | |
| <u>009 - Geração de Emprego e Renda</u> | | | | | | |
| 2210 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SEMAG | 100,00% | Construção da Agroindústria | R\$ 1.546.072,95 | 14/12/2016 | 03/11/2018 |

| Detalhamento | Órgão | Situação | Projetos em Andamento | Total (R\$) | Data Início | Previsão de Conclusão |
|--|-------|----------|---|-------------------|-------------|-----------------------|
| 26 - Função - Transporte | | | | | | |
| <u>007 - Programa Infraestrutura e Mobilidade Urbana</u> | | | | | | |
| 1024 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Executar trincheira sob a BR 376, no cruzamento com a Rua Professor João Climaco de Carvalho e a Alameda Arpo e Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Alameda Arpo. | R\$ 10.374.646,34 | 07/04/2015 | 21/03/2018 |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Pavimentação em CBUQ, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito nas Ruas Paraíso e Jossei Toda | R\$ 3.097.916,40 | 02/05/2016 | 11/02/2018 |
| 1028 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Execução total de 87.003,52 m2 de pavimentação de via urbana e rural Rua Reinaldo Baldan | R\$ 6.936.780,74 | 10/04/2017 | 30/12/2018 |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Revitalização de pavimento com fresagem e recape em CBUQ. LOTE 02 | R\$ 259.183,96 | 27/08/2018 | 24/01/2019 |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Revestimento de estradas, com aplicação e fornecimento de colchão de areia e paralelepípedo assentado e rejuntado - Lote 02 | R\$ 668.535,00 | 30/11/2017 | 25/11/2018 |
| EM ANDAMENTO | SMVOP | 56,35% | Revitalização de pavimento com fresagem e recape em CBUQ. LOTE 02 | R\$ 1.068.559,52 | 06/12/2018 | 03/08/2019 |

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

BASE 2018/2019 - SITUAÇÃO ATÉ 05 DE ABRIL DE 2019

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

| Detalhamento | Órgão | Situação | Projetos em Andamento | Total (R\$) | Data Início | Previsão de Conclusão |
|--|-------|----------|--|-------------------|-------------|-----------------------|
| EM ANDAMENTO | SMVOP | 36,57% | Revitalização de pavimento com fresagem e recape em CBUQ. LOTE 01 | R\$ 2.093.865,70 | 06/12/2018 | 03/08/2019 |
| EM ANDAMENTO | SMVOP | 7,06% | Revitalização de pavimento com fresagem e recape em CBUQ. LOTE 03 | R\$ 302.708,92 | 06/12/2018 | 03/08/2019 |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Revitalização de pavimento com fresagem e recape em CBUQ. LOTE 03 | R\$ 316.287,51 | 10/09/2018 | 08/04/2019 |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Revitalização de pavimento com fresagem e recape em CBUQ. LOTE 03 | R\$ 82.038,08 | 28/09/2018 | 26/01/2019 |
| 1084 - EI-39 - PAVIMENTAR COM SUPER ANTIPÓ OU ASFALTO ALTERNATIVO A RUA MENINO DEUS E RUA 25 DE DEZEMBRO | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Revitalização de pavimento com fresagem e recape em CBUQ. LOTE 01 | R\$ 191.991,48 | 17/07/2018 | 13/05/2019 |
| 1090 - EI-46 - PAVIMENTAR EM PARALELEPÍEDO A RUA JOSÉ FRANCISCO NEGOSKI (COLÔNIA ZACARIAS) | | | | | | |
| EM ANDAMENTO | SMVOP | 60,29% | Assentamento de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material. | R\$ 399.999,91 | 22/02/2018 | 30/05/2019 |
| 1092 - EI-48 - PAVIMENTAR COM ASFALTO ALTERNATIVO: 78KM R. EMILIANO DAVID PERNETA; 90 M R. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO; 110M R. OTÁVIO SÁ BARRETO; 16.6M R. PAULO LEMINSKI; 685 M R. PAULO LEMINSKI | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Revitalização de pavimento com fresagem e recape em CBUQ. LOTE 02 | R\$ 610.332,58 | 17/07/2018 | 13/05/2019 |
| 1093 - EI-49 - PAVIMENTAR COM ASFALTO ALTERNATIVO AS RUAS PALMAS, ALTAMIRA MACHADO FAGUNDES, JOÃO GOMES VIEIRA, NELSON PORTES DE BRITO E RUA SEBASTIÃO CORDEIRO NENEVE | | | | | | |
| EM ANDAMENTO | SMVOP | 86,45% | Revitalização de pavimento com fresagem e recape em CBUQ. LOTE 03 | R\$ 1.472.327,80 | 17/07/2018 | 13/05/2019 |
| 1127 - INFRAESTRUTURA - CONVÊNIO NR 370/2017 - SEDU | | | | | | |
| EM ANDAMENTO | SMVOP | 44,47% | Marginal do Contorno Leste-BR-116-Sentido Sul: Execução de 4.854,70 m2 de pavimento em CBUQ de via urbana, incluído os serviços: preliminares, drenagem, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, urbanização e paisagismo, calçadas em CBUQ, rampas para PNE, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. | R\$ 1.206.956,83 | 28/08/2018 | 10/10/2019 |
| 1131 - EI-43 - CALÇAR EM PARALELEPÍEDO A RUA CARLOS MARQUETTE E RUA PEDRO BUHRER | | | | | | |
| EM ANDAMENTO | SMVOP | 21,67% | Assentamento de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material. | R\$ 156.888,84 | 06/12/2018 | 03/08/2019 |
| EM ANDAMENTO | SMVOP | 95,69% | Assentamento de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material. | R\$ 251.527,25 | 17/09/2018 | 15/05/2019 |
| 1149 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PARANÁ CIDADES/SEDU | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Pavimentação em CBUQ, drenagem e serviços complementares na Avenida Rui Barbosa | R\$ 12.014.689,44 | 20/04/2016 | 28/07/2018 |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Pavimentação em paralelepípedo na Rua João Fraga Neto | R\$ 2.491.367,85 | 24/06/2016 | 14/01/2018 |
| EM ANDAMENTO | SMVOP | 74,48% | Execução da Trincheira em concreto armado sob a BR 277 | R\$ 14.485.709,61 | 07/10/2016 | 13/10/2019 |
| Obra suspensa em 01/12/2017 | | | | | | |
| 1192 - E23 - SUPER ANTIPÓ OU ANTIPÓ AVANÇADO EM TODAS AS RUAS QUE COMPÕEM A PLANTA NEMARI I, II, III, IV E VILA MARTINS - SENTIDO | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Serviços de Recuperação de Pavimento com Fresagem, reaproveitamento do material fresado, com reforço de base em brita graduada, compactação, aplicação de ligante e aplicação de C.B.U.Q. LOTE 01 | R\$ 1.982.760,00 | 31/07/2017 | 26/06/2018 |
| 1194 - E25 - PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA NAS RUAS ALFREDO PINTO, ANTONIO BATISTA DE BASTOS, JOSÉ LAVAL DOS SANTOS, REGINALDO APARECIDO | | | | | | |

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

BASE 2018/2019 - SITUAÇÃO ATÉ 05 DE ABRIL DE 2019

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

| Detalhamento | Órgão | Situação | Projetos em Andamento | Total (R\$) | Data Início | Previsão de Conclusão |
|---|-------|----------|--|------------------|-------------|-----------------------|
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Serviços de Recuperação de Pavimento com Fresagem, reaproveitamento do material fresado, com reforço de base em brita graduada, compactação, aplicação de ligante e aplicação de C.B.U.Q. LOTE 02 | R\$ 1.278.322,01 | 31/07/2017 | 26/06/2018 |
| 1712 - CONVÊNIO Nº 370/2017 SEDU - INFRA ESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| EM ANDAMENTO | SMVOP | 59% | LOTE 2 : RUA FAUSTINO SABOTA. Execução de 5.649,80m2 de pavimento em Paralelepípedo de via urbana, incluindo os serviços: preliminares, drenagem, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, urbanização e paisagismo, calçadas em CBUQ, rampas para PNE, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. | R\$ 994.043,14 | 28/08/2018 | 11/08/2019 |
| 2147 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SMVOP | 100,00% | Assentamento de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material. | R\$ 101.764,00 | 06/09/2017 | 02/08/2018 |
| 2172 - MANTER O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | | | | | | |
| EM ANDAMENTO | SMVOP | 95,49% | Assentamento de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material. | R\$ 140.904,00 | 06/02/2018 | 02/05/2019 |

| Detalhamento | Órgão | Situação | Projetos em Andamento | Total (R\$) | Data Início | Previsão de Conclusão |
|--|-------|----------|---|------------------|-------------|-----------------------|
| 27 - Função - Desporto e Lazer | | | | | | |
| 010 - Programa Esporte, Cultura e Lazer | | | | | | |
| 1071 - PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE | | | | | | |
| EM ANDAMENTO | SEMEL | 85,73% | Construção da Praça da Juventude | R\$ 3.058.780,27 | 18/02/2015 | 19/05/2019 |
| 1089 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - TC 0425.758-55/2014/ME/CEF | | | | | | |
| EM ANDAMENTO | SEMEL | 75,57% | Construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte | R\$ 4.239.338,39 | 30/12/2016 | 29/06/2019 |
| 1146 - CR 1.014.703-30/2014/ME/CAIXA-IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA | | | | | | |
| EM ANDAMENTO | SEMEL | 59,99% | Remanescente da obra de construção do Campo de Futebol Borda do Campo. | R\$ 1.237.092,04 | 12/09/2017 | 04/04/2019 |
| 1713 - CONTRATO REPASSE Nº 831760/2016 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | | |
| EM ANDAMENTO | SEMEL | 46,45% | Construção do Centro de Esporte e Lazer Colônia Faxina | R\$ 894.994,33 | 13/06/2018 | 31/05/2019 |
| 2118 - MANTER OS NÚCLEOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | | | | | | |
| CONCLUÍDA | SEMEL | 100,00% | Construção da quadra coberta com vestiário no Jardim Alegria | R\$ 875.013,58 | 03/10/2016 | 24/02/2018 |
| EM ANDAMENTO | SEMEL | 99,73% | Instalação e Fornecimento de grama (manta) sintética com fios em polietileno, no Estádio Municipal do Pinhão. | R\$ 1.329.988,38 | 10/04/2017 | 09/04/2018 |