

# RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

BASE 2020/2021 - SITUAÇÃO ATÉ 09 DE ABRIL DE 2021

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
<b>10 - Função - Saúde</b>						
<u>301 - Atenção Básica</u>						
1146 - CONSTRUIR UNIDADE DE SAÚDE CAIC						
CONCLUÍDA	SMS	100,00%	Construção da Unidade Básica de Saúde Costeira	R\$ 1.042.234,78	22/05/2019	10/02/2021
<b>10 - Função - Saúde</b>						
<u>301 - Atenção Básica</u>						
UNIDADE DE SAÚDE DO IPÊ						
EM ANDAMENTO	SMS	73,81%	Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde Ipê.	R\$ 1.615.045,79	27/04/2020	13/09/2021
<b>10 - Função - Saúde</b>						
<u>301 - Atenção Básica</u>						
UNIDADE DE SAÚDE RIACHO DOCE						
EM ANDAMENTO	SMS	60,94%	Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde Riacho Doce.	R\$ 1.297.689,50	27/04/2020	06/10/2021
<u>752 - Energia Elétrica</u>						
1029 - AMPLIAR, MANTER E COORDENAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Instalações Elétricas no Parque Linear do Rio Itaqui - trecho Borda do Campo	R\$ 50.882,07	22/10/2019	30/03/2020
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Instalações Elétricas no Parque Linear do Rio Itaqui - trecho Nemari	R\$ 137.805,15	22/10/2019	30/03/2020
<u>752 - Energia Elétrica</u>						
1029 - AMPLIAR, MANTER E COORDENAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Implantação e ampliação (extensão de rede) de energia elétrica de Iluminação Pública no Município	R\$ 335.511,57	17/04/2020	09/12/2020
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Implantação e ampliação (extensão de rede) de energia elétrica de Iluminação Pública no Município	R\$ 84.478,09	22/04/2020	10/10/2020
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Implantação e ampliação (extensão de rede) de energia elétrica de Iluminação Pública no Município	R\$ 736.471,29	25/05/2020	23/12/2020
EM ANDAMENTO	SMVOP	14,36%	Implantação e ampliação (extensão de rede) de energia elétrica de Iluminação Pública no Município	R\$ 2.020.276,57	13/08/2020	01/05/2021
<b>16 - Habitação</b>						
<u>002 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</u>						
2152 - DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DESTINADAS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
EM ANDAMENTO	SEMHA	47,47%	Readequação do Residencial Serra do Mar I - Lote 02	R\$ 2.973.003,87	31/01/2020	21/10/2020
EM ANDAMENTO	SEMHA	54,89%	Readequação do Residencial Serra do Mar II - Lote 01	R\$ 3.051.068,04	31/01/2020	21/10/2020
<u>482- Habitação Urbana</u>						
1046 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS						
CONCLUÍDA	SEMHA	100,00%	Construção de 26 (vinte e seis) unidades habitacionais . padrão popular	R\$ 1.524.301,40	29/01/2016	14/04/2018
2154 - VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Elaboração de projeto de instalações hidráulicas e complementares	R\$ 238.467,66	30/11/2018	30/11/2019

# RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

BASE 2020/2021 - SITUAÇÃO ATÉ 09 DE ABRIL DE 2021

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
<b>18 - Gestão Ambiental</b>						
008 - Sustentabilidade Ambiental						
1026 - COORDENAÇÃO DO PROJETO PARQUE LINEAR RIO RESSACA						
<b>EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	99,68%	Controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - fase 3	R\$ 12.350.047,36	01/10/2015	05/09/2020
1030 - COORDENAR O PROJETO PARQUE LINEAR RIO RESSACA						
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Implantação de galerias de águas pluviais complementares ao Parque Linear do Rio Ressaca	R\$ 2.231.040,48	17/06/2019	09/02/2021
541 - Preservação e Conservação Ambiental						
2170 - COORDENAR O FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL						
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Readequação das galerias de águas pluviais nos trechos das Ruas: Ivaí, Palmeira, Travessa Antônia Sbrissia e Professora Olívia Nogueira.	R\$ 2.088.430,14	03/06/2019	07/06/2020
543 - Recuperação de Áreas Degradadas						
1031 - COORDENAR O PROJETO LINEAR DO RIO ITAQUI - PAC II						
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Implantação do Parque Linear do Rio Itaquí - Fase 2 - Etapa Borda do Campo	R\$ 430.189,40	31/01/2019	22/10/2019
<b>CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Implantação do Parque Linear do Rio Itaquí - Fase 2 - Etapa Nemari	R\$ 455.349,68	31/01/2019	23/08/2019
<b>Pavimentação de Vias Urbanas - EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	54,19%	Pavimentação em Paralelepípedo na Rua Joaquim Alves Fontes	R\$ 3.477.192,12	11/05/2020	22/08/2022
<b>Pavimentação de Vias Urbanas - CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Pavimentação em paralelepípedo na Rua Nestor Negoseke.	R\$ 710.560,38	03/08/2020	16/05/2021
<b>Proteção de Bordo com Sistema de Canaletas - SUSPensa</b>	SMVOP	6,92%	Proteção de bordo com sistema de canaletas na Rua Antonio Greboge e Nicolau Braholka.	R\$ 209.169,32	16/09/2020	21/03/2021
<b>Muro de Gabião Tipo Caixa - CONCLUÍDO</b>	SMVOP	100,00%	Muro de Gabião - Córrego Avariú	R\$ 625.750,00	13/01/2020	21/09/2020
<b>Muro de Gabião Tipo Caixa - CONCLUÍDO</b>	SMVOP	100,00%	Muro de Gabião - Córrego Avariú/Ressaca	R\$ 632.560,00	18/05/2020	13/02/2021
<b>Muro de Gabião Tipo Caixa - EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	92,71%	Muro de Gabião - Córrego Avariú.	R\$ 102.627,00	22/01/2021	17/04/2021
<b>Implantação de Mobiliários Urbanos - CONCLUÍDO</b>	SMVOP	100,00%	Implantação de Mobiliários Urbanos, equipamentos de lazer na Praça da Juventude	R\$ 619.998,72	13/01/2020	30/09/2020
<b>Recuperação de Pavimento - EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	40,21%	Recuperação de pavimento asfáltico com fresagem e recape em CBUQ - Lote 1	R\$ 6.699.680,00	29/06/20	05/01/2022
<b>Recuperação de Pavimento - EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	54,75%	Recuperação de pavimento asfáltico com fresagem e recape em CBUQ - Lote 4	R\$ 6.168.857,69	29/06/20	05/01/2022
<b>Pavimentação e Recape em CBUQ - EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	78,24%	Pavimentação e recape em CBUQ da Avenida Rui Barbosa (Comendador Franco até a BR 277 e Margarida de Araújo Franco até a Rua Voluntários da Pátria.	R\$ 8.684.061,16	28/07/20	18/03/2022
<b>Prevenção de Incêndio e Pânico - CONCLUÍDA</b>	SMVOP	100,00%	Implantação do Sistema de Prevenção de Incêndio e Pânico no Centro de Convivência Cultural Senegaglia	R\$ 254.281,79	28/02/2020	18/11/2020
<b>CRAS Alcídio Zaniolo - EM ANDAMENTO</b>	SEMAS	59,38%	Construção da Nova Unidade do CRAS Alcídio Zaniolo - Iná	R\$ 596.706,05	22/04/2020	27/05/2021
<b>Recuperação de Pavimento - CONCLUÍDO</b>	SMVOP	100,00%	Recuperação de pavimento asfáltico com fresagem e recape em CBUQ - Lote 2	R\$ 8.651.590,81	23/06/20	02/08/2021
<b>Recuperação de Pavimento - EM ANDAMENTO</b>	SMVOP	96,58%	Recuperação de pavimento asfáltico com fresagem e recape em CBUQ - Lote 3	R\$ 6.891.808,00	26/06/20	02/08/2021

# RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

BASE 2020/2021 - SITUAÇÃO ATÉ 09 DE ABRIL DE 2021

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

Detalhamento	Órgão	Situação	Projetos em Andamento	Total (R\$)	Data Início	Previsão de Conclusão
<b>26 - Função - Transporte</b>						
007 - Programa Infraestrutura e Mobilidade Urbana						
1024 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Revitalização de pavimento com fresagem e recape em CBUQ. LOTE 02	R\$ 1.330.356,77	06/12/2018	30/01/2020
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Revitalização de pavimento com fresagem e recape em CBUQ. LOTE 01	R\$ 2.606.311,75	06/12/2018	29/02/2020
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Revitalização de pavimento com fresagem e recape em CBUQ. LOTE 03	R\$ 376.872,77	06/12/2018	31/12/2019
782 - Transporte Rodoviário						
1028 - AMPLIAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Muro de Gabião tipo caixa - Rio Avariú, margem direita.	R\$ 248.429,00	22/01/2019	20/12/2019
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Drenagem Subsuperficial	R\$ 189.975,00	21/01/2019	15/07/2019
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Muro de divisa implantado no Campo de Futebol da Borda do Campo	R\$ 144.353,83	21/08/2019	04/03/2020
EM ANDAMENTO	SMVOP	71,99%	Pavimentação em paralelepípedo, com fornecimento de material.	R\$ 1.656.023,00	13/01/2020	21/09/2020
EM ANDAMENTO	SMVOP	72,66%	Muro tipo palito em concreto e portão de acesso a serem implantados na área defronte a Rua Marechal Hermes ao longo da Academia Militar do Guatupé	R\$ 203.051,90	09/12/2019	03/06/2020
EM ANDAMENTO	SMVOP	69,45%	Recuperação asfáltica com fresagem	R\$ 3.425.974,38	30/12/2019	28/02/2021
EM ANDAMENTO	SMVOP	81,03%	Pavimentação em blocos intertravados de concreto tipo paver+ Loteamento Costeirinha	R\$ 1.248.443,10	28/01/2019	20/04/2020
EM ANDAMENTO	SMVOP	0,00%	Implantação do Sistema de Prevenção Pânico e Execução de Obras de Infraestrutura do Sistema Elétrico no Centro de Convivência Cultural Senegaglia	R\$ 247.299,50	28/02/2020	28/08/2020
1032 - EXECUTAR CONTRAPARTIDA PROJETO ITAQUI E OUTROS						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Muro de Gabião tipo caixa	R\$ 625.750,00	13/01/2020	21/09/2020
1090 - EI-46 - PAVIMENTAR EM PARALELEPÍPEDO A RUA JOSÉ FRANCISCO NEGOSEKI (COLÔNIA ZACARIAS)						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Assentamento de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material.	R\$ 399.999,91	22/02/2018	28/08/2019
1093 - EI-49 - PAVIMENTAR COM ASFALTO ALTERNATIVO AS RUAS PALMAS, ALTAMIRA MACHADO FAGUNDES, JOÃO GOMES VIEIRA, NELSON PORTES DE						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Revitalização de pavimento com fresagem e recape em CBUQ. LOTE 03	R\$ 1.833.048,07	17/07/2018	07/02/2020
1095 - EI - 51) AUMENTAR A VAZÃO NA TRANSPOSIÇÃO E CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO NA MARGEM DIREITA DAS EDIFICAÇÕES, MO RIO AVARIÚ DA						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Muro de Gabião tipo caixa - Rio Avariú, margem esquerda	R\$ 269.000,00	22/01/2019	18/08/2019
1117 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (PARANÁ CIDADE/SEDU)						
EM ANDAMENTO	SMVOP	65,54%	Pavimentação de vias urbanas em CBUQ de 28.708,75m², recape asfáltico em CBUQ de 740,32m² sobre paralelepípedo, totalizando 29.449,07m², e execução de uma ponte em concreto armado de 30,0 metros de extensão sobre o Rio Pequeno, incluindo os serviços preliminares, terraplanagem, base e sub-base, meio fio e sarjeta, revestimento, paisagismo, sinalização de trânsito, ponto de ônibus, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de obra. Trechos: Avenida Rui Barbosa - em CBUQ (trecho entre a BR-277 e a Rua Thomaz Carmeliano de Miranda); Rua Florentino Suchla - em CBUQ (trecho entre a Avenida Rui Barbosa e Rua João Vouytovivi); e a Rua Thomaz Carmeliano de Miranda - recape em CBUQ (trecho no cruzamento com a Avenida Rui Barbosa com área de 740,32 m²).	R\$ 18.934.117,94	07/01/2020	15/12/2021
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Pavimentação em CBUQ da Rua Florentino Suchla	R\$ 3.997.854,97	24/05/2019	04/09/2020

# RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

BASE 2020/2021 - SITUAÇÃO ATÉ 09 DE ABRIL DE 2021

Em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 45, da Lei Complementar nr. 101, de 04 de Maio de 2000.

1127 - INFRAESTRUTURA - CONVÊNIO NR 370/2017 - SEDU						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Marginal do Contorno Leste-BR-116-Sentido Sul: Execução de 4.854,70 m2 de pavimento em CBUQ de via urbana, incluído os serviços: preliminares, drenagem, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, urbanização e paisagismo, calçadas em CBUQ, rampas para PNE, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.	R\$ 1.206.956,83	28/08/2018	07/04/2020
1131 - EI-43 - CALÇAR EM PARALELEPÍPEDO A RUA CARLOS MARQUETTE E RUA PEDRO BUHRER						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Assentamento de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material.	R\$ 156.888,84	06/12/2018	01/11/2019
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	Assentamento de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material.	R\$ 251.527,25	17/09/2018	15/05/2019
1149 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PARANÁ CIDADE/SEDU						
EM ANDAMENTO	SMVOP	77,84%	Pavimentação da Rua Marechal Hermes e execução da Trincheira em concreto armado sob a BR 277	R\$ 18.006.189,21	07/10/2016	06/12/2020
1712 - CONVÊNIO Nº 370/2017 SEDU - INFRA ESTRUTURA URBANA						
CONCLUÍDA	SMVOP	100,00%	LOTE 2 : RUA FAUSTINO SABOTA. Execução de 5.649,80m2 de pavimento em Paralelepípedo de via urbana, incluindo os serviços: preliminares, drenagem, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, urbanização e paisagismo, calçadas em CBUQ, rampas para PNE, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.	R\$ 994.043,14	28/08/2018	07/02/2020
<b>Detalhamento</b>	<b>Órgão</b>	<b>Situação</b>	<b>Projetos em Andamento</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>Data Início</b>	<b>Previsão de Conclusão</b>
27 - Função - Desporto e Lazer						
010 - Programa Esporte, Cultura e Lazer						
1071 - PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE - CONVÊNIO 745957/2010 - CT 336.195-52						
CONCLUÍDA	SEMEL	100,00%	Construção da Praça da Juventude	R\$ 2.818.341,87	18/02/2015	13/02/2020
1089 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - TC 0425.758-55/2014/ME/CEF						
CONCLUÍDA	SEMEL	100,00%	Construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte	R\$ 4.628.597,27	30/12/2016	26/12/2019
1146 - CR 1.014.703-30/2014/ME/CAIXA-IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA						
CONCLUÍDA	SEMEL	100,00%	Remanescente da obra de construção do Campo de Futebol Borda do Campo.	R\$ 1.327.671,60	12/09/2017	17/04/2020
1713 - CONTRATO REPASSE Nº 831760/2016 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA						
CONCLUÍDA	SEMEL	100,00%	Construção do Centro de Esporte e Lazer Colônia Faxina	R\$ 882.138,54	13/06/2018	27/11/2019
2118 - MANTER OS NÚCLEOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS						
EM ANDAMENTO	SEMEL	99,73%	Instalação e Fornecimento de grama (manta) sintética com fios em polietileno, no Estádio Municipal do Pinhão.	R\$ 1.329.988,38	10/04/2017	09/04/2018
812 - Desporto e Lazer						
1260 - PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE - CONVÊNIO 745957/2010 - CT 336.195-52						
EM ANDAMENTO	SMVOP	43,73%	Implantação de mobiliários urbanos, equipamentos de lazer e a execução de fechamento com gradil metálico na Praça da Juventude.	R\$ 619.998,72	13/01/2020	02/07/2020
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - CR CEF 1057991-42						
EM ANDAMENTO	SEMEL	95,41%	Cobertura na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Clodoaldo Naumann	R\$ 398.812,62	05/08/2020	23/06/2021
<b>Detalhamento</b>	<b>Órgão</b>	<b>Situação</b>	<b>Projetos em Andamento</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>Data Início</b>	<b>Previsão de Conclusão</b>
Função - Educação	SEMED	100,00%	Reforma na Escola Municipal Luiz Singer e Escola Estadual Eunice Borges	R\$ 335.979,15	15/01/1900	10/02/2021